

Lars Bergelind

Från: Göran Forsström [Goran.Forsstrom@telia.com]
Skickat: den 13 september 2011 20:28
Till: Lars Bergelind
Ämne: Fw: Nyckeltal för Drängsereds Värmecentral EF 2011-01-01 - 07-31

Hej Lars,

Här kommer nyckeltalen.

Hälsningar,

Göran

From: [Leif-Göran Lundstedt](#)
Sent: Friday, September 09, 2011 1:36 AM
To: anders.truschel@telia.com ; [Anders Trüschel](#) ; [Göran Forsström](#)
Cc: [Leif-Göran Lundstedt](#)
Subject: Nyckeltal för Drängsereds Värmecentral EF 2011-01-01 - 07-31

Bästa vänner, en liten rapportering om driften hittills i år

Nyckeltal för Drängsereds Värmecentral EF 2011-01-01 - 07-31

	2011-07-31 ÅTD	2010-07-31 ÅTD
Pellets	356 ton	406 ton
Olja	20.585 L	10.604 L
Energivärde tillf	1.932450 kwh	2.075140 kwh

Resultatrapport 201-07-31 ÅTD, i TSEK

	Utfall	Budget
Intäkter	1.418	1.383
Bränslekostnad	953	1.009
Övriga driftskostnader	263	209
Resultat	202	165
Avskrivningar	117	117
Resultat efter avskr	85	48

Händelser under året till dato

- 2011-01-30 - 02-01, haveri, elmotor och växel för pelletspåfyllning pelletsmagasin vid pannan
- 2011-02-09 - 02-11, samma haveri igen, vid reparation upptäcks också felet med att rökgaser går fel väg
- 2011-02-11, styrskåp/system uppdateras till senaste 24 voltteknik

Haverierna kostar oss två självrisker, 17.000 kr + uppdatering/förbättring är 8.900 kr, resten går på vår maskinskadeförsäkring.

- Vi har haft flera problem med skruvbrott p g a av dålig pelletsqualite samt larm p g a hög CO2, pannan har fått sotats flera gånger under perioden och detta har medfört att vi tvingats att köra oljepannan mer än planerat

- Shuntmotorregleringen i Humle 2 undercentral har havererade vilket medförde manuell inställning med god värmemarginal.

- Fortfarande visst problem med balansen i värmefördelningen efter ventilbytet på fastigheterna

Ny bygglovsanmälan för tidigare beslutade stående pelletssilo har inlämnats till kommunen, silon har beställts med leverans vecka 43. Finansieras med lån.

Renovering av pelletspannan, (byte av brännarkropp, askskruvar, keramiska element samt uppgradering av pannluckan) genomförs under augusti

/Leif-Göran